



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
n. 173 di data 26/04/2023

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica ed interventi di manutenzione straordinaria del centro sportivo in località "alla Sega" p.ed. 407 in C.C. Tiarno di Sotto. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP: F32J20001930003 CIG: 8316348379

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 16/01/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione energetica ed interventi di manutenzione straordinaria del centro sportivo in località "alla Sega" p.ed. 407 in C.C. Tiarno di Sotto, redatto dall'arch. Luciano Eccher per l'importo complessivo di euro 627.024,33;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 163 di data 28/05/2020 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei lavori di cui in parola, che prevede una spesa di complessivi euro 627.024,33 di cui euro 511.514,99 per lavori a base d'asta ed euro 115.509,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 539 di data 24 ottobre 2019 è stato affidato l'incarico professionale relativo alla direzione dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione all'arch. Luciano Eccher;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 235 di data 29 maggio 2019 è stato affidato l'incarico professionale per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all'arch. Mauro Mazzucchi;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 335 di data 01 settembre 2020 è stato approvato il quadro economico rideterminato in base al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria Vallecòs di Leonardi Claudio snc, che ha offerto il ribasso del 6,68%. Il quadro economico rideterminato prevedeva una spesa di complessivi euro 627.024,33 di cui euro 479.333,04 per lavori ed euro 147.691,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto (atto pubblico) dell'importo di euro 479.333,04 è stato firmato con l'impresa appaltatrice in data 1 settembre 2020 e repertoriato al n. 176;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 21 settembre 2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 586 di data 2 dicembre 2021 è stata approvata la prima variante progettuale redatta dal direttore dei lavori arch. Luciano Eccher, che prevede una spesa di complessivi euro 627.024,33 di cui euro 508.085,76 per lavori al netto del ribasso ed euro 118.938,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 635 di data 23 dicembre 2022 è stata riconosciuta all'impresa appaltatrice dei lavori l'importo di euro 9.344,49 oltre ad IVA al

10% a tacitazione completa della richiesta avanzata ai sensi dell'art.35, comma 4, L.P. 16 giugno 2022,n.6 e decreto aiuti D.L. n.50/2022 d.d. 17/05/2022;

- i lavori sono stati portati definitivamente a termine in data 1 aprile 2022 come risulta dal relativo verbale di ultimazione sotto firmato dall'impresa e dalla direzione dei lavori entro il termine utile contrattuale;

il direttore dei lavori, arch. Luciano Eccher, ha quindi predisposto la contabilità finale delle opere ed il relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

dalla documentazione predisposta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

l'impresa Vallecòs di Leonardi Claudio snc ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa, presso l'I.N.A.I.L. di Rovereto codice cliente 13409161;

in proposito, la regolarità contributiva ed assicurativa è stata certificata con il D.U.R.C. protocollo I.N.P.S. n. 35152871 con scadenza 14 luglio 2023, mentre per quanto riguarda la parte retributiva, in data 6 aprile 2023 al prot. 5835, è pervenuta da parte dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT la comunicazione che la ditta Vallecòs di Leonardi Claudio snc ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in oggetto il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale vigente in questa provincia per il settore di appartenenza;

in data 21 febbraio 2023 è stato certificato dal direttore dei lavori arch. Luciano Eccher che, per l'esecuzione dell'opera in oggetto non risultano crediti di sorta verso l'impresa appaltatrice per indebite occupazioni di aree o stabili o per eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori alle proprietà private;

durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni agli operai;

sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica ed interventi di manutenzione straordinaria del centro sportivo in località "alla Sega" p.ed. 407 in C.C. Tiarno di Sotto;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025" ed accertata la competenza ad assumere il presente atto in capo al Segretario generale;
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale, redatta in data 14 febbraio 2023 (stato finale), dal direttore dei lavori arch. Luciano Eccher, relativa ai lavori di riqualificazione energetica ed interventi di manutenzione straordinaria del centro sportivo in località "alla Sega" p.ed. 407 in C.C. Tiarno di Sotto, che mette in evidenza un importo finale dei lavori pari ad euro 505.468,15 oltre all'IVA al 10%;
2. di approvare la rendicontazione finale dell'opera, come di seguito specificato:

Lavori	
Importo netto dei lavori allo stato finale	505.468,15
A dedurre:	
S.A.L. 1 di data 3 novembre 2020	40.890,00
S.A.L. 2 di data 26 aprile 2021	18.890,00
S.A.L. 3 di data 27 luglio 2021	121.650,00
S.A.L. 4 di data 15 dicembre 2021	132.180,00
S.A.L. 5 di data 29 aprile 2022	176.690,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa pari a	15.168,15
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% su lavori	50.546,82
Spese tecniche:	
Progetto, D.L. (compreso incarico variante)	29.411,55
Cassa previdenza 4% su D.L. + C.S.E.	1.176,46
IVA 22% su progetto e D.L.	6.729,36
C.S.P. e C.S.E. (compreso incarico variante)	12.252,24
Cassa previdenza 4% C.S.P. e C.S.E.	490,01
IVA 22% su C.S.P. e C.S.E. (IVA esente anni 2021-2022)	955,42
Compensazione adeguamento prezzi art.35, comma 4, L.P. 16 giugno 2022,n.6 e D.L. n.50/2022 d.d. 17/05/2022;	9.344,49
IVA 10% su compensazione	934,45
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	111.840,80
Totale complessivo	617.308,95

3. di dare atto che rispetto agli impegni assunti inizialmente per la realizzazione dell'opera, la liquidazione delle predette somme realizza un'economia di spesa pari ad euro 9.715,38;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21 aprile 2023 dal direttore dei lavori arch. Luciano Eccher;
5. di liquidare a saldo la ditta Vallecòs di Leonardi Claudio snc per l'importo di euro 15.168,15 oltre all'IVA 10%, per un totale di euro 16.684,97 impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.016	06	01	2219012	19	16.684,97	2022/576

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

6. di liquidare a tacitazione completa della richiesta avanzata ai sensi dell'art.35, comma 4, L.P. 16 giugno 2022,n.6 e decreto aiuti D.L. n. 50/2022 d.d. 17/05/2022 la ditta Vallecòs di Leonardi Claudio snc per l'importo di euro 9.344,49 oltre all'IVA 10%, per un totale di euro 10.278,94 impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.016	06	01	2219012	19	6.506,78	2022/574/1
					3.772,16	2022/575/1

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

7. visto il punto 3. del presente provvedimento, di provvedere ad eliminare i residui di spesa pari ad euro 9.715,38, impegnati come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	06	01	2219010	19	1.905,65	2022/565
					136,40	2022/564
2.02.01.09.016	06	01	2219012	19	4.793,97	2022/574
					2.879,36	2022/576

8. di svincolare all'impresa Vallecòs di Leonardi Claudio snc la cauzione definitiva di euro 23.966,65 prestata sotto forma di fidejussione bancaria n. 10038 in data 28/08/2020 rilasciata dalla Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa;
9. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
10. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Valentina Grassi
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rigoldi Marco