



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**n. 456 di data 15/09/2023**

**OGGETTO: Lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1 Lotto. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP: F39J21007440005 CIG: 8867405E15**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 66 di data 05/08/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1 lotto, redatto p.ind. Massimiliano Sedrani per l'importo complessivo di euro 169.400,00;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 372 di data 30/08/2021 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei lavori di cui in parola, che prevede una spesa di complessivi euro 169.400,00 di cui euro 124.897,04 per lavori a base d'asta ed euro 44.502,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con medesima determinazione sono stati affidati i lavori all'impresa Monfredini Fausto Srl;
- il contratto (atto pubblico) dell'importo di euro 105.254,65 è stato firmato con l'impresa appaltatrice in data 13 settembre 2021 e repertoriato al n. 188;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 13 settembre 2021;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 511 di data 17 novembre 2022 è stata approvata la prima variante progettuale redatta dal direttore dei lavori p.ind. Sedrani Massimiliano, che prevede una spesa di complessivi euro 176.287,91 di cui euro 130.959,96 per lavori al netto del ribasso ed euro 45.327,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori sono stati portati definitivamente a termine in data 19/12/2022 come risulta dal relativo verbale di ultimazione sotto firmato dall'impresa e dalla direzione dei lavori entro il termine utile contrattuale;

il direttore dei lavori, p.ind. Massimiliano Sedrani, ha quindi predisposto la contabilità finale delle opere ed il relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

dalla documentazione predisposta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

l'impresa Monfredini Fausto Srl ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa, presso l'I.N.A.I.L. di Trento codice cliente 3817973/48;

in proposito, la regolarità contributiva ed assicurativa è stata certificata con il D.U.R.C. protocollo I.N.P.S. n. 363347 con scadenza 6 ottobre 2023, mentre per quanto riguarda la parte retributiva è pervenuta la dichiarazione certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà in base all'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel quale si certifica l'insussistenza, nei riguardi dell'impresa, di accertamenti definitivi relativi ad inadempimenti agli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, non ancora regolarizzati, si intende quindi accertato che la ditta ha corrisposto al proprio personale dipendente occupato nei lavori in parola, il trattamento economico previsto dalla normativa contrattuale vigente per il settore di appartenenza;

in data 3 gennaio 2023 è stato certificato dal direttore dei lavori Massimiliano Sedrani che, per l'esecuzione dell'opera in oggetto non risultano crediti di sorta verso l'impresa appaltatrice per indebite occupazioni di aree o stabili o per eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori alle proprietà private;

durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni agli operai;

sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1 lotto;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c\_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

#### DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale, pervenuta al protocollo comunale in data 26 giugno 2023 (stato finale), del direttore dei lavori p.ind. Massimiliano Sedrani, relativa ai lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1 lotto, che mette in evidenza un importo finale dei lavori pari ad euro 129.364,63 oltre all'IVA al 10%;
2. di approvare la rendicontazione finale dell'opera, come di seguito specificato:

Lavori	
Importo netto dei lavori allo stato finale	129.364,63
A dedurre:	
Certificato di pagamento n.1 di data 05/07/2022	41.079,23

Certificato di pagamento n.2 di data 22/12/2022	84.404,46
Risulta il credito complessivo dell'impresa pari a	3.880,94
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% su lavori	12.936,46
Spese tecniche:	
Progetto e direzione lavori	19.438,30
Cassa previdenza 5% su progetto e D.L.	971,92
IVA 22% su progetto e D.L.	0,00
C.S.P. e C.S.E.	5.834,42
Cassa previdenza 5% C.S.P. e C.S.E.	291,72
IVA 22% su C.S.E. (IVA esente anno 2022 su incarico C.S.P.)	962,68
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	40.435,50
Totale complessivo	169.800,13

- di dare atto che rispetto agli impegni assunti inizialmente per la realizzazione dell'opera, la liquidazione delle predette somme realizza un'economia di spesa pari ad euro 7.450,46;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 22 giugno 2023 dal direttore dei lavori per.ind. Sedrani Massimiliano;
- di liquidare a saldo il geom. Maurizio Angelini per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'importo di euro 1.167,44 al netto di cassa previdenza e IVA 22%, per un totale di euro 1.495,49, impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	10	05	2222019	22	1.495,49	2023/210

- di liquidare con successivo provvedimento le spettanze dovute a saldo per l'incarico relativo alla progettazione e direzione lavori il per.ind. Massimiliano Sedrani, per l'importo di euro 19.438,30 al netto di cassa (IVA esente), per un totale di euro 20.410,22, impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	10	05	2222019	22	12.692,79	2023/206
					7.717,43	2023/213

- visto il punto 3. del presente provvedimento, di provvedere ad eliminare i residui di spesa pari ad euro 7.450,46, impegnati come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.012	10	05	2222020	22	5.695,59	2022/177
					1.754,87	2022/178/1

8. di svincolare all'impresa Monfredini Fausto Srl la cauzione definitiva di euro 8.578,26 prestata sotto forma di Polizza fidejussoria n. E1495333 in data 24/08/2021 rilasciata dalla impresa di assicurazioni Itas Mutua;
9. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
10. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Valentina Grassi  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rigoldi Marco