



**COMUNE DI LEDRO**  
Provincia di Trento

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**n. 461 di data 19/09/2023**

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell'area parcheggio sulla p.f. 231/6 in C.C. Tiarno di Sopra e collegamento pedonale con il parco. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP: F35F22000910003 CIG: 925679333D**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 403 di data 15 settembre 2022 è stato approvato il quadro economico rideterminato in base al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria Dalbon Costruzioni Srl, che ha offerto il ribasso del 6,56%. Il quadro economico rideterminato prevedeva una spesa di complessivi euro 235.000,00 di cui euro 181.073,42 per lavori ed euro 53.926,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto (atto pubblico) dell'importo di euro 181.073,42 è stato firmato con l'impresa appaltatrice in data 10 novembre 2022 e repertoriato al n. 197;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 18 settembre 2022;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 376 di data 3 agosto 2023 è stata approvata la prima variante progettuale redatta dal direttore dei lavori ing. Matteo Bombardelli, che prevede una spesa di complessivi euro 235.000,00 di cui euro 194.285,79 per lavori al netto del ribasso ed euro 40.714,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- i lavori sono stati portati definitivamente a termine in data 23 agosto 2023 come risulta dal relativo verbale di ultimazione sotto firmato dall'impresa e dalla direzione dei lavori entro il termine utile contrattuale;

il direttore dei lavori, ing. Matteo Bombardelli, ha quindi predisposto la contabilità finale delle opere ed il relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

dalla documentazione predisposta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

l'impresa Dalbon Costruzioni Srl ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa, presso l'I.N.A.I.L.;

il competente personale comunale, ai fini della corresponsione del saldo, ha provveduto ad acquisire agli atti il DURC e l'attestazione della correntezza contributiva della stessa;

in luogo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'articolo 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il direttore dei lavori ing. Matteo Bombardelli ha altresì dichiarato che nell'esecuzione dei lavori sopra specificati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo temporaneo né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi;

durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni agli operai;

sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area parcheggio sulla p.f. 231/6 in C.C. Tiarno di Sopra e collegamento pedonale con il parco;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c\_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di contabilità vigente;

#### DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale, redatta in data 29 agosto 2023 (stato finale), dal direttore dei lavori ing. Matteo Bombardelli relativa ai lavori di riqualificazione dell'area parcheggio sulla p.f. 231/6 in C.C. Tiarno di Sopra e collegamento pedonale con il parco, che mette in evidenza un importo finale dei lavori pari ad euro 194.265,63 oltre all'IVA al 10%;
2. di approvare la rendicontazione finale dell'opera, come di seguito specificato:

Lavori	
Importo netto dei lavori allo stato finale	194.265,63
A dedurre:	
S.A.L. 1 di data 9 febbraio 2023	80.800,00
S.A.L. 2 di data 31 maggio 2023	71.558,74
Risulta il credito complessivo dell'impresa pari a	41.906,89
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10% su lavori	19.426,56
Spese tecniche	16.616,08
Cassa previdenziale	687,64
IVA 22% su spese tecniche	2.789,64
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	39.519,92
Totale complessivo	233.785,55

3. di dare atto che rispetto agli impegni assunti inizialmente per la realizzazione dell'opera, la liquidazione delle predette somme realizza un'economia di spesa pari ad euro 1.214,45;

4. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13 settembre 2023 prot. com. 16449 dal direttore dei lavori ing. Matteo Bombardelli;
5. di liquidare a saldo la ditta Dalbon Costruzioni Srl per l'importo di euro 41.906,89 oltre all'IVA 10%, per un totale di euro 46.097,58 impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.012	10	05	2221096	21	31.586,15	2023/221
					14.511,43	2023/220/1

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

6. di liquidare a saldo l'incarico professionale relativo alla progettazione e alla direzione lavori delle opere in oggetto all'ing. Matteo Bombardelli per l'importo di euro 2.033,69 oltre agli oneri previdenziali pari al 4% e I.V.A. 22% per un totale di euro 2.580,35 imputati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	10	05	2221074	21	2.580,35	2023/204

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

7. di liquidare a saldo l'incarico professionale relativo alle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto al geom. Efrem Volpin per l'importo di euro 1848,75 oltre agli oneri previdenziali pari al 5% (I.V.A. esente) per un totale di euro 1.941,19 imputati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	10	05	2221074	21	1.941,19	2023/205

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

8. visto il punto 3. del presente provvedimento, di provvedere ad eliminare i residui di spesa pari ad euro 1.214,45, impegnati come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	10	05	2221074	21	1.125,91	2023/222
2.02.01.09.012	10	05	2221096	21	22,18	2023/220/1
					66,36	2023/220

9. di svincolare all'impresa Dalbon Costruzioni Srl la cauzione definitiva di euro 9.053,67 prestata sotto forma di fidejussione bancaria n. 34/305/722 in data 24/08/2022 rilasciata dalla Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – Credito Cooperativo Italiano;
10. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
11. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Valentina Grassi

*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rigoldi Marco