



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
n. 563 di data 16/11/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Locca tramite rifacimento del manto e posa di nuovo sistema di irrigazione. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. CUP: F32H22000400008 CIG: 93486340D5.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 326 di data 3 agosto 2022 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Locca, tramite rifacimento del manto e posa di nuovo sistema di irrigazione per un importo di progetto pari ad euro 193.113,43, di cui per lavori a base d'asta euro 155.701,22, oneri della sicurezza compresi ed euro 37.412,21 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 499 di data 14 novembre 2022 è stato approvato il quadro economico rideterminato in base al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria Associazione Temporanea d'Impresa Pedrotti Impianti Srl e Paradello Green Srl, che ha offerto il ribasso del 3,50%. Il quadro economico rideterminato prevedeva una spesa di complessivi euro 193.113,43 di cui euro 150.261,58 per lavori ed euro 42.851,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto (atto pubblico) dell'importo di euro 150.261,58 è stato firmato con l'impresa appaltatrice in data 17 novembre 2023 e repertoriato al n. 198;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 20 gennaio 2023;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 281 di data 09/06/2023 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Angelini Maurizio;
- i lavori sono stati portati definitivamente a termine in data 20 settembre 2023 come risulta dal relativo verbale di ultimazione sotto firmato dall'impresa e dalla direzione dei lavori entro il termine utile contrattuale;

il direttore dei lavori, ing. Fabio Rosa, ha quindi predisposto la contabilità finale delle opere ed il relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

dalla documentazione predisposta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

l'Associazione Temporanea d'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso l'I.N.A.I.L.;

il competente personale comunale, ai fini della corresponsione del saldo, ha provveduto ad

acquisire agli atti il DURC e l'attestazione della correttezza contributiva;

in luogo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'articolo 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il direttore dei lavori ing. Fabio Rosa ha altresì dichiarato che nell'esecuzione dei lavori sopra specificati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo temporaneo né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi;

durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni agli operai;

sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Locca tramite rifacimento del manto e posa di nuovo sistema di irrigazione;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale, redatta in data 31 ottobre 2023 (stato finale), dal direttore dei lavori ing. Fabio Rosa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Locca tramite rifacimento del manto e posa di nuovo sistema di irrigazione, che mette in evidenza un importo finale dei lavori pari ad euro 150.105,16 oltre all'IVA al 22%;
2. di approvare la rendicontazione finale dell'opera, come di seguito specificato:

Lavori	
Importo netto dei lavori allo stato finale	150.105,16
A dedurre:	
S.A.L. 1 di data 16 agosto 2023	130.600,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa pari a	19.505,16
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% su lavori	33.023,14
Compenso incentivante	3.114,02
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza	6.258,02

Cassa previdenziale 5%	312,90
IVA 22% su spese tecniche e cassa previdenziale	1.445,60
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	44.153,68
Totale complessivo	194.258,84

- di dare atto che rispetto agli impegni assunti inizialmente per la realizzazione dell'opera, la liquidazione delle predette somme realizza un'economia di spesa pari ad euro 6.871,11;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31 ottobre 2023 dal direttore dei lavori ing. Fabio Rosa;
- di liquidare a saldo l'Associazione Temporanea d'Impresa Pedrotti Impianti Srl e Paradello Green Srl per l'importo di euro 19.505,16 oltre all'IVA al 22% pari ad euro 4.291,14, per un totale di euro 23.796,30 impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.016	06	01	2219016	19	23.796,30	2023/227

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

- visto il punto 3. del presente provvedimento, di provvedere ad eliminare i residui di spesa pari ad euro 6.871,11 impegnati come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.016	06	01	2219016	19	190,83	2023/227
					43,92	2023/228
					6.636,36	2023/229

- di svincolare all'Associazione d'impresa Pedrotti Impianti Srl e Paradello Green Srl la cauzione definitiva di euro 7.513,08 prestata sotto forma di Polizza fidejussoria n. 1546.00.27.2799843400 in data 26/09/2022 rilasciata da Sace Simest Gruppo cdp;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
- di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Valentina Grassi
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rigoldi Marco

