



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

n. 578 di data 24/11/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 496 in C.C. Legos 1. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. CUP: F33I22000130003 CIG: 9540134F9D

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione n. 62 di data 17 novembre 2022, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori redatto dall'ing. Rosa Fabio del Servizio Lavori Pubblici, che prevede una spesa di complessivi euro 128.267,32 di cui euro 97.705,58 per lavori a base d'asta ed euro 30.561,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 598 di data 16 dicembre 2022 è stato approvato il quadro economico rideterminato in base al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria Ediltorneri di Torneri Daniel, che ha offerto il ribasso dello 0,57%. Il quadro economico rideterminato prevedeva una spesa di complessivi euro 128.267,31 di cui euro 97.215,97 per lavori ed euro 31.051,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il contratto (scrittura privata) dell'importo di euro 97.215,97 è stato firmato con l'impresa appaltatrice in data 16 dicembre 2022 e repertoriato al n. 502;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 7 febbraio 2023;
- i lavori sono stati portati definitivamente a termine in data 6 ottobre 2023 come risulta dal relativo verbale di ultimazione sotto firmato dall'impresa e dalla direzione dei lavori entro il termine utile contrattuale;

il direttore dei lavori, ing. Fabio Rosa, ha quindi predisposto la contabilità finale delle opere ed il relativo certificato di regolare esecuzione ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;

dalla documentazione predisposta emerge che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

l'impresa Ediltorneri di Torneri Daniel ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa, presso l'I.N.A.I.L. di Rovereto;

il competente personale comunale, ai fini della corresponsione del saldo, ha provveduto ad acquisire agli atti il DURC e l'attestazione della correntezza contributiva della stessa;

in luogo alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'articolo 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il direttore dei lavori ing. Fabio Rosa ha altresì dichiarato che nell'esecuzione dei lavori sopra specificati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo temporaneo né in modo permanente, né sono stati arrecati danni a terzi;

durante l'esecuzione dei lavori non risultano accorsi infortuni agli operai;

sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 496 in C.C. Legos 1;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale, redatta in data 21 novembre 2023 (stato finale), dal direttore dei lavori ing. Fabio Rosa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 496 in C.C. Legos 1, che mette in evidenza un importo finale dei lavori pari ad euro 97.208,45 oltre all'IVA al 22%;
2. di approvare la rendicontazione finale dell'opera, come di seguito specificato:

Lavori	
Importo netto dei lavori allo stato finale	97.208,45
A dedurre:	
S.A.L. 1 di data 18 agosto 2023	75.300,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa pari a	21.908,45
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% su lavori	21.385,86
Compenso incentivante alla progettazione	1.954,11
Spese tecniche	4.980,62
Cassa previdenziale	199,22
IVA 22% su spese tecniche (sul saldo IVA 0%)	764,56
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	29.284,37
Totale complessivo	126.492,82

3. di dare atto che rispetto agli impegni assunti inizialmente per la realizzazione dell'opera, la liquidazione delle predette somme realizza un'economia di spesa pari ad euro 1.774,49;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 22 novembre 2023 dal direttore dei lavori ing. Fabio Rosa;
5. di liquidare a saldo la ditta Ediltorneri di Torneri Daniel per l'importo di euro 21.908,45 oltre all'IVA 22%, per un totale di euro 26.728,31 impegnati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.005	16	01	2210039	44	26.728,31	2023/484

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

6. di liquidare a saldo l'incarico professionale relativo all'analisi statica, calcoli statici e coordinatore della sicurezza delle opere in oggetto all'ing. Giampaolo Beretta per l'importo di euro 1.639,00 oltre agli oneri previdenziali pari al 4% I.V.A. esente, per un totale di euro 1.704,56 imputati come di seguito indicato:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.03.05.001	16	01	2210038	44	1.704,56	2023/216

del bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;

7. visto il punto 3. del presente provvedimento, di provvedere ad eliminare i residui di spesa pari ad euro 1.774,49, impegnati come segue:

Piano finanziario	Missione	Programma	Capitolo	Cdc	Importo	Impegno
2.02.01.09.005	16	01	2210039	44	9,17	2023/484
					793,00	2023/415
					597,32	2023/416
2.02.03.05.001	16	01	2210038	44	375,00	2023/216

8. di svincolare all'impresa Ediltorneri di Daniel Torneri la cauzione definitiva di euro 9.721,60 prestata sotto forma di Garanzia Fidejussoria n. 620.071.0000900135 in data 05/12/2022 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.a.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
10. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Valentina Grassi
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rigoldi Marco