



## **COMUNE DI LEDRO**

Provincia di Trento

### **SETTORE TECNICO**

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO n. 702 di data 22/12/2023**

**OGGETTO: PNRR finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU M2C4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Piccole opere. Ricognizione finanziamento "Riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro 5° intervento Lotto 1" realizzato con fondi assegnati per l'annualità 2021 ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). CUP F39J21007440005**

#### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Premesso che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 139 e seguenti della L. 145/2018 e di cui all'art. 1, della L.160/2019;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 ha stabilito che "Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali;
- con delibera della Giunta provinciale n. 412/2020 è stata stabilita l'assegnazione ai singoli comuni dei fondi, nelle quantificazioni stabilite dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020. Al Comune di Ledro (con popolazione >5.000 abitanti) sono stati assegnati € 70.000,00 per l'anno 2020, per l'anno 2021 e per l'anno 2022;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020 ha attribuito ai comuni, per l'anno 2021, dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con delibera della Giunta provinciale n. 356/2021 è stata stabilita l'assegnazione ai singoli comuni dei fondi, nelle quantificazioni stabilite dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020. Al Comune di

Ledro (con popolazione >5.000 abitanti) sono stati assegnati, dunque, ulteriori € 70.000,00 per l'anno 2021 ed € 70.000,00 per l'anno 2023;

- l'art. 20 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 ha introdotto delle modificazioni all'art. 1 commi 29 e seguenti della L. 160/2019, al fine di ricondurre a finanziamento del PNRR Italia gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";
- la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato la necessità di integrare gli adempimenti per le azioni i cui finanziamenti sono stati autorizzati o concessi dopo il 1° febbraio 2020. Per gli interventi 2020 e 2021 si rende necessaria una ricostruzione ex post dei dati gestionali già maturati;

Visto il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR approvato con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 in data 29 luglio 2022 in base al quale: *"Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, ... integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP..."*;

Visto altresì il Manuale di istruzione per il soggetto attuatore M2C4 Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" PICCOLE OPERE;

Vista la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) allegata alla circolare RGS del 13/10/2022;

Dato atto dunque che:

- con delibera della Giunta comunale n. 66/2021 del 05/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto funzionale redatto dal p.ind. Massimiliano Sedrani, che prevedeva una spesa complessiva di € 169.400,00 di cui € 124.897,04 per lavori a base d'asta ed € 44.502,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- detto progetto, come indicato in delibera, nasceva dalla volontà dell'Amministrazione comunale di Ledro di regolamentare gli impianti di illuminazione pubblica esterna per prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso, ridurre le emissioni di CO2 attuando interventi di sostituzione dei vecchi e poco efficienti corpi illuminanti con nuovi apparecchi a led consentendo un risparmio energetico di circa l'80-90% con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e della spesa per l'illuminazione pubblica;
- con verbale di gara n. 102151 di data 18/08/2021, i lavori sono stati assegnati all'impresa Monfredini Fausto srl, la quale aveva offerto il ribasso del 16,300% sull'importo a base d'asta di euro 120.505,46 e quindi per l'importo netto di euro 100.863,07 oltre ad euro 4.391,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di euro 105.254,65;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 372 dd. 30/08/2021 avente ad oggetto "Lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro - 5° intervento - 1 Lotto. Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo, del finanziamento della spesa con accettazione del contributo ministeriale ed affidamento dei lavori all'Impresa Monfredini Fausto srl. CIG: 8867405E15 CUP: F39J21007440005" è stato approvato a tutti gli effetti il quadro complessivo dell'opera pubblica aggiornato nella parte relativa alla spese tecniche, per complessivi euro 176.287,91, dando altresì corso all'affidamento dei lavori mediante sondaggio informale fra più imprese specializzate pubblicato sulla piattaforma Mercurio. Con medesima determinazione è stato e rideterminato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. A fronte di ciò è stato registrato nel bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 - l'impegno di spesa n. 2021/1210 sul capitolo 2222020 denominato "Opera: efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica del Comune di Ledro (PRIC 5 primo lotto)" per l'importo di euro

115.780,12 (lavori compresa IVA al 10%) e l'accertamento 2021/838 sul capitolo 4222001 denominato "Contributo DM 30/01/2020 per efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica (PRIC 5)" per euro 140.000,00 oltre all'accertamento 2021/839 sul capitolo 4206007/2020 denominato "Proventi canonici aggiuntivi L.P. n. 4/1998 e ss.mm. - BIM Sarca Mincio Garda - 2020" per euro 9.000,00 e l'accertamento 2021/840 sul capitolo 4206009 denominato "Contributi PAT: fondo budget per gli investimenti comunali 2019" per euro 751,55;

- esperite le verifiche di legge è stato stipulato il contratto d'appalto di data 13/09/2021 repertorio atti pubblici n. 188 di affidamento all'impresa Monfredini Fausto srl dei "Lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro - quinto intervento - 1° lotto" in conformità alla perizia di spesa approvata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 372 di data 30/08/2021;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 511 dd. 17/11/2022 avente ad oggetto "Lavori di riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro - 5° intervento - 1 Lotto. Approvazione prima variante in corso d'opera. CIG: 8867405E15. CUP: F39J21007440005" è stata approvata la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori p.ind. Massimiliano Sedrani per un importo complessivo dei lavori di € 130.959,96 con somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 45.327,95, per una spesa complessiva pari ad € 176.287,91 senza nessun onere aggiuntivo rispetto alla spesa originariamente impegnata;
- in data 19/12/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori ed in data 22/06/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, attestandone la regolarità d'esecuzione e liquidando il credito in favore dell'impresa Monfredini Fausto srl;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 456 di data 15/09/2023 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
- nel bilancio di previsione 2021/2023 è iscritto il capitolo di spesa "2222020 - Opera: efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica del Comune di Ledro (PRIC 5)" nella missione 10 programma 05 ed il capitolo di entrata "4222001 - Contributo DM 30/01/2020 per efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica (PRIC 5)"; nel bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023 - è presente un residuo per quanto riguarda l'impegno 2021/1210 ed è presente un residuo per quanto riguarda l'accertamento 2021/838;
- al protocollo n. c\_m313/08/07/2022/1234 è stata ricevuta la fattura n. 0000048/SP dd. 06/07/2022 emessa dall'impresa Monfredini Fausto srl - imponibile euro 41.079,23 ed IVA al 10% euro 4.107,92 per un totale di euro 45.187,15 - pagata con mandato n. 2022/2426 dd. 02/08/2022 - relativa al primo stato avanzamento lavori;
- al protocollo n. c\_m313/26/12/2022/2496 è stata ricevuta la fattura n. 0000103/SP dd. 23/12/2022 emessa dall'impresa Monfredini Fausto srl - imponibile euro 84.404,46 ed IVA al 10% euro 8.440,45 per un totale di euro 92.844,91 - pagata con mandati n. 2023/186, 2023/187 e 2023/188 dd. 24/01/2023 - relativa al secondo stato avanzamento lavori;
- al protocollo n. c\_m313/26/06/2023/1267 è stata ricevuta la fattura n. 0000048/SP dd. 26/06/2023 emessa dall'impresa Monfredini Fausto srl - imponibile euro 3.880,94 ed IVA al 10% euro 388,09 per un totale di euro 4.269,03 - pagata con mandato n. 2023/2526 dd. 25/07/2023 - relativa allo stato finale dei lavori;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";

- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il decreto del Sindaco protocollo c\_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Responsabile del Settore Tecnico firmatario;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, e lo Statuto Comunale;

visto lo Statuto comunale;

visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Ritenuto di adottare la presente determinazione al fine di permettere al Responsabile del Settore Tecnico con il caricamento della documentazione relativa ai dati di rendicontazione sul sistema informativo REGIS al fine di permettere alle strutture nazionali di poter concludere l'iter di monitoraggio e rendicontazione previsto per le opere finanziate con contributi negli anni 2020 e 2021 entro la data del 31/12/2023;

#### DETERMINA

1. di approvare la ricognizione del finanziamento relativo ai "Riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1° Lotto" CUP F39J21007440005 finanziato con i fondi assegnati per l'annualità 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), collegato ai fondi PNRR – finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – per l'importo di euro 140.000,00 assoggettando l'investimento agli impegni ed ai vincoli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ai Fondi Europei Next Generation EU, misura 2 componente 4 investimento 2.2 del PNRR che prevede interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
2. di dare atto che il progetto di cui al punto 1. rientra nel perimetro attuativo e finanziario del PNRR, assumendosi tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori;
3. di dare atto che per i progetti confluiti nel PNRR che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti per le quali è già stato approvato il rendiconto, è possibile solo integrando la descrizione dei capitoli originariamente finanziati da risorse statali, i quali presentano ancora residui nel bilancio 2023/2025 esercizio 2023, con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP;

Da ciò deriva che:

- per quanto riguarda la parte entrata il capitolo "4222001 – Contributo DM 30/01/2020 per efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica (PRIC 5)" viene rinominato in "PNRR-M2C4 – Anno 2021 – CUP F39J21007440005";
- per quanto riguarda la parte di spesa il capitolo "2222020 – Opera: efficientamento energetico impianti illuminazione pubblica del Comune di Ledro (PRIC 5 primo lotto)" viene rinominato in "PNRR-M2C4-Anno 2021 – CUP F39J21007440005 – Riefficientamento energetico e rifacimento dell'illuminazione pubblica nel Comune di Ledro – 5° intervento – 1° lotto";

4. di dare atto che relativamente al CUP F39J21007440005 la gestione finanziaria viene così riassunta, senza registrare alcuna economia:

SPESA							
Fornitore	Fattura	Data fattura	Totale fattura	Mandato	Importo mandato	Data	CIG
Monfredini Fausto srl	0000048/SP	06/07/2022	45.187,15	2022/2426	45.187,15	02/08/2022	8867405E15
Monfredini Fausto srl	0000103/SP	23/12/2022	92.844,91	2023/186	70.592,97	24/01/2023	8867405E15
				2023/187	6.669,21	24/01/2023	
				2023/188	15.582,73	24/01/2023	
Monfredini Fausto srl	0000048/SP	26/06/2023	4.269,03	2023/2526	4.269,03	25/07/2023	8867405E15
Totale spesa			142.301,09		142.301,09		

ENTRATA	
Tipologia Entrata	Importo
Proventi canonici aggiuntivi Consorzio BIM Sarca Mincio Garda - 2020	2.301,09
Contributo Ministeriale L. 160/2019	140.000,00
Totale Entrata	142.301,09

5. di dare atto, altresì, che in linea con quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto di assegnazione delle risorse per le piccole opere, i risparmi derivanti dalla regolare esecuzione dell'intervento di cui al comma 33 art. 1 L. 160/2019 e s.m. possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Tale disposizione è relativa esclusivamente ai contributi del triennio 2020-2022;
6. di dare atto che la rendicontazione del progetto, compreso il caricamento di tutta la documentazione, dovrà essere effettuata sul portale REGIS del MEF;
7. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è immediatamente esecutivo;
8. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Valentina Grassi  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Rosa Fabio

